

令和元年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和2年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
1	舗装補修工事(その1)	羽生市大字下川崎地内 (市道0114号線)	舗装	(有)新生興産	羽生市大字砂山366番地2	令和元年5月22日	4,644,000	令和元年5月22日	～ 令和元年8月2日	路上路盤再生工の一部見直しに伴う舗装版破砕工・廃材処分工の増加
						令和元年7月30日	5,179,680	令和元年5月22日	～ 令和元年9月20日	
2	舗装補修工事(その14)	羽生市西4丁目地内外 (市道5152号線外)	舗装	羽生工業(株)	羽生市東4丁目6番11号	令和元年5月22日	6,480,000	令和元年5月22日	～ 令和元年8月15日	昼間施工から夜間施工への変更
						令和元年8月2日	6,961,680	令和元年5月22日	～ 令和元年8月15日	
3	羽生市旧し尿処理場解体工事	羽生市東9丁目2268番地7外1筆 羽生市旧し尿処理場	解体	(株)羽川工業	羽生市大字上岩瀬880番地	平成31年4月24日	104,760,000	平成31年4月24日	～ 令和元年9月30日	周辺建築物調査の追加 仮囲いの変更、解体養生の追加、 地中埋設物撤去処分の追加、仮柵の追加
						令和元年5月20日	105,426,713	平成31年4月24日	～ 令和元年9月30日	
						令和元年7月1日	114,653,162	平成31年4月24日	～ 令和元年9月30日	
4	羽生市羽生第2消防センター解体工事	羽生市中央2丁目79番地1	解体	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	平成31年4月24日	6,696,000	平成31年4月24日	～ 令和元年7月31日	基礎解体の工法変更
						令和元年6月10日	7,276,227	平成31年4月24日	～ 令和元年7月31日	
5	配水管復旧工事	羽生市大字北袋、藤井下組地内(中川藤北橋)	管	(株)ハトリ	羽生市南7丁目2番地2	平成31年2月7日	78,840,000	平成31年2月7日	～ 令和2年3月13日	配管材料及び土工の増
						令和2年3月10日	81,499,000	平成31年2月7日	～ 令和2年3月13日	
6	配水管切廻し等工事	羽生市大字北袋、藤井下組地内(市道6085、6187号線、中川藤北橋)	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585	平成31年2月7日	33,588,000	平成31年2月7日	～ 令和2年3月13日	藤北橋架替工事の進捗に伴う工期延長
						令和2年3月10日	33,588,000	平成31年2月7日	～ 令和2年7月17日	
7	羽生第2枝線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(南工区)	土木	(株)羽川工業	羽生市大字上岩瀬880番地	令和元年6月19日	38,500,000	令和元年6月19日	～ 令和元年12月10日	取付管・汚水柵の増減の変更
						令和元年11月5日	38,500,000	令和元年6月19日	～ 令和元年12月10日	
8	羽生第2枝線管渠布設工事(その2)	岩瀬土地区画整理事業地内(南工区)	土木	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462番地	令和元年6月19日	34,320,000	令和元年6月19日	～ 令和元年12月10日	取付管・汚水柵の増減の変更
						令和元年11月5日	34,980,000	令和元年6月19日	～ 令和元年12月10日	
9	配水管布設替工事(その7)	羽生市大字羽生地内(市道2093号線)	管	(有)長峯設備	羽生市大字羽生430番地6	令和元年7月3日	16,280,000	令和元年7月3日	～ 令和元年10月31日	舗装本復旧工を全面復旧で実施
						令和元年10月7日	18,898,000	令和元年7月3日	～ 令和元年10月31日	
10	配水管布設替工事(その12)	羽生市南1、2丁目地内(主要地方道羽生外野栗橋線)	管	(株)ハトリ	羽生市南7丁目2番地2	令和元年8月7日	34,100,000	令和元年8月7日	～ 令和2年3月13日	交通誘導員の増員、舗装本復旧範囲の拡大
						令和2年2月28日	36,047,000	令和元年8月7日	～ 令和2年3月25日	
11	配水管復旧工事	羽生市東7丁目、大字上羽生地内(中川向谷橋)	管	(株)野本電気商会	羽生市中央1丁目9番9号	令和元年8月7日	14,850,000	令和元年8月7日	～ 令和2年3月31日	向谷橋架替工事の進捗に伴う工期延長
						令和2年3月23日	14,850,000	令和元年8月7日	～ 令和2年6月30日	
12	道路改良工事(その1)	羽生市大字加羽ヶ崎地内外(市道0113号線)	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585	令和元年9月4日	56,650,000	令和元年9月4日	～ 令和2年3月19日	現道擦り付け区間における側溝布設延長が増加したため
						令和2年3月16日	59,024,900	令和元年9月4日	～ 令和2年3月31日	
13	用排水路整備工事(その1)	常木字内田地内	土木	折田土工業(株)	羽生市南6丁目11番地2	令和元年9月30日	8,470,000	令和元年9月30日	～ 令和2年2月28日	計画高及び発生土搬出先の変更等の工事内容の変更
						令和2年2月17日	8,470,000	令和元年9月30日	～ 令和2年2月28日	
14	側溝改修工事(その1)	羽生市大字小松地内外(市道0124号線)	土木	(株)多胡建材	羽生市桑崎36	令和元年10月7日	8,030,000	令和元年10月3日	～ 令和2年1月31日	現況舗装厚の差異や既存排水管の数量変更があったため
						令和元年12月23日	8,527,000	令和元年10月3日	～ 令和2年2月21日	
15	歩道新設工事(その1)	羽生市大字上岩瀬地内外(市道0208号線沿線 早生田堰排水路右岸)	土木	(株)羽川工業	羽生市大字上岩瀬880	令和元年10月3日	26,950,000	令和元年10月3日	～ 令和2年3月19日	小学校と新設歩道内に高低差が生じるため、地先境界ブロックを設置したため
						令和2年2月27日	27,841,000	令和元年10月3日	～ 令和2年3月31日	
16	舗装補修工事(その6)	羽生市大字町屋地内(市道0121号線)	舗装	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462	令和元年10月3日	10,010,000	令和元年10月3日	～ 令和元年12月26日	間詰路盤工に表層工の面積が増加したため
						令和元年11月25日	11,048,400	令和元年10月3日	～ 令和2年1月17日	
17	道路改良工事(その2)	羽生市大字下新田(4区5区)地内(市道4142号線)	土木	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567	令和元年10月18日	12,100,000	令和元年10月18日	～ 令和2年2月14日	沿線地権者が海外赴任しており協議に時間を要したため
						令和2年2月4日	12,100,000	令和元年10月18日	～ 令和2年3月24日	

令和元年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和2年4月1日 現在

単位:円(税込)

18	土地改良施設維持管理適正化事業藤間揚水機場整備補修工事	下手子林地内	機械器具	広総業(株)	鴻巣市本町2-1-7	令和元年11月5日	7,040,000	令和元年11月5日	～	令和2年3月19日	ポンプのオーバーホールから更新への変更
						令和2年2月17日	7,964,000	令和元年11月5日	～	令和2年3月19日	
19	土留新設等工事(その4)	羽生市大字北荻島地内(市道7199号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右衛門新田1054	令和元年11月8日	3,388,000	令和元年11月8日	～	令和2年2月28日	施工数量変更に伴う変更
						令和2年1月30日	3,729,000	令和元年11月8日	～	令和2年2月28日	
20	用排水路整備工事(その6)	藤井下組字人馬地内	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585	令和元年11月28日	3,410,000	令和元年11月28日	～	令和2年3月6日	フリューム位置の変更及び既設暗渠の布設替えの追加
						令和2年2月22日	4,323,000	令和元年11月28日	～	令和2年3月6日	
21	配水管布設工事(その8)	羽生市大字桑崎、上岩瀬地内(市道1310号線)	管	羽生工業(株)	羽生市東4丁目6番11号	令和元年12月11日	20,130,000	令和元年12月11日	～	令和2年3月27日	地権者との協議に伴う工期延長
						令和2年3月17日	20,130,000	令和元年12月11日	～	令和2年4月30日	
22	配水管布設工事(その10)	羽生市大字上岩瀬、下岩瀬地内(市道4024号線外)	管	(有)横須賀電機	羽生市南3丁目1番27号	令和元年12月11日	11,550,000	令和元年12月11日	～	令和2年3月27日	給水管取出替工事及び舗装本復旧範囲の増
						令和2年3月25日	13,112,000	令和元年12月11日	～	令和2年3月27日	
23	用排水路整備工事(その1)	常木字内田地内	土木	折田土建工業(株)	羽生市南6丁目11番地2	令和元年9月30日	8,470,000	令和元年9月30日	～	令和2年2月28日	計画高及び発生土搬出先の変更等の工事内容の変更
						令和2年2月17日	8,470,000	令和元年9月30日	～	令和2年2月28日	
24	用排水路整備工事(その6)	藤井下組字人馬地内	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585	令和元年11月28日	3,410,000	令和元年11月28日	～	令和2年3月6日	フリューム位置の変更及び既設暗渠の布設替えの追加
						令和2年2月22日	4,323,000	令和元年11月28日	～	令和2年3月6日	
25	土地改良施設維持管理適正化事業藤間揚水機場整備補修工事	下手子林地内	機械器具	広総業(株)	鴻巣市本町2-1-7	令和元年11月5日	7,040,000	令和元年11月5日	～	令和2年3月19日	ポンプのオーバーホールから更新への変更
						令和2年2月17日	7,964,000	令和元年11月5日	～	令和2年3月19日	