

令和2年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和3年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
1	配水管布設工事(その8)	羽生市大字小松、中岩瀬地内 (主要地方道羽生栗橋線)	管	(有)横須賀電機	羽生市南3丁目1番27号	令和2年5月29日	10,780,000	令和2年5月29日	～ 令和2年9月30日	昼間施工から夜間施工への変更
						令和2年9月28日	12,881,000	令和2年5月29日	～ 令和2年9月30日	
2	羽生市立南中学校屋内運動場天井材落下防止ネット設置等工事	羽生市大字中岩瀬226番地 羽生市立南中学校	建築	(株)ハトリ	羽生市南7丁目2番地2号	令和2年6月3日	37,400,000	令和2年6月3日	～ 令和2年9月30日	軒先破風板損傷による落下防止補強補修工事等の追加
						令和2年7月27日	38,493,870	令和2年6月3日	～ 令和2年9月30日	
3	道路改良工事(その1)	羽生市大字加羽ヶ崎地内 (市道0113号線)	土木	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462	令和2年8月26日	52,030,000	令和2年8月26日	～ 令和3年3月22日	残土運搬距離変更に伴う変更
						令和3年3月12日	52,135,600	令和2年8月26日	～ 令和3年3月22日	
4	用排水路整備工事(その5)	喜右工門新田字御作上地内	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右衛門新田1054	令和2年9月9日	4,345,000	令和2年9月9日	～ 令和3年1月29日	水路寸法の変更及び既設水路の撤去・処分の追加
						令和3年1月27日	4,785,000	令和2年9月9日	～ 令和3年3月15日	
5	排水路改修工事(第5期)	上村君字沖前地内	土木	(株)おりた	羽生市大字堤18	令和2年9月9日	11,385,000	令和2年9月9日	～ 令和3年1月29日	計画高の変更による土工数量の変更及び既設土留めの運搬・処分の追加
						令和3年1月27日	11,561,000	令和2年9月9日	～ 令和3年2月15日	
6	羽生第2枝線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(南工区)	土木	(株)羽川工業	埼玉県羽生市大字上岩瀬880番地	令和2年9月9日	26,180,000	令和2年9月9日	～ 令和3年2月26日	取付管・汚水樹の増減に伴う変更
						令和3年2月12日	26,279,000	令和2年9月9日	～ 令和3年2月26日	
7	(仮称)岩瀬第8公園整備工事	岩瀬土地区画整理事業地内	土木	(株)多胡建材	羽生市大字桑崎36	令和2年9月9日	15,840,000	令和2年9月9日	～ 令和3年3月12日	植栽予定の植物が外来種であることが発覚したため、在来種へ変更
						令和3年3月1日	17,105,000	令和3年9月9日	～ 令和3年3月26日	
8	第1浄水場No.2、3ろ過機ろ材更新工事	羽生市南5丁目19番地5 第1浄水場	機械器具	理水化学(株)埼玉営業所	さいたま市浦和区常盤9-11-12	令和2年9月16日	19,646,000	令和2年9月16日	～ 令和3年3月12日	施工不良による工程遅延のため、工期を延長
						令和3年2月3日	19,646,000	令和2年9月16日	～ 令和3年6月30日	
9	羽生第2-1枝線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(中央工区)	土木	三建工業(株)	埼玉県羽生市大字三田ヶ谷679番地	令和2年10月21日	6,710,000	令和2年10月21日	～ 令和3年1月29日	取付管・汚水樹の増減に伴う変更
						令和3年1月22日	7,458,000	令和2年10月21日	～ 令和3年1月29日	
10	町屋揚水機場整備補修工事	町屋地内	機械器具	広総業(株)	鴻巣市本町2-1-7	令和2年10月21日	4,565,000	令和2年10月21日	～ 令和2年3月19日	水中ポンプローターシャフトの溶射加工の追加
						令和3年3月5日	4,851,000	令和2年10月21日	～ 令和2年3月19日	
11	第2浄水場No.1次亜タンク緊急修繕工事	羽生市大字下羽生134番地 第2浄水場内	機械器具	荏原商事(株)関東支社	さいたま市大宮区桜木町四丁目247番地	令和2年10月30日	4,400,000	令和2年10月30日	～ 令和3年1月29日	納品製品に不備が確認されたことによる取付の再施工のため、工期を延長
						令和3年1月22日	4,400,000	令和2年10月30日	～ 令和3年3月5日	
12	歩道新設工事(その2)	羽生市大字喜右工門新田地内(市道0120号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054	令和2年11月5日	11,550,000	令和2年11月5日	～ 令和3年3月31日	設計条件の変更、本線部舗装修繕の追加施工
						令和3年3月1日	12,971,200	令和2年11月5日	～ 令和3年3月31日	
13	配水管布設替工事(その4)	羽生市大字上新郷地内 (一般県道上新郷埼玉線外)	管	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567番地	令和2年12月9日	33,550,000	令和2年12月9日	～ 令和3年3月31日	道路管理者から仮復旧養生期間を3ヶ月以上確保するよう指導されたため、工期を延長
						令和3年3月26日	33,550,000	令和2年12月9日	～ 令和3年8月31日	

令和2年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和3年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
14	道路嵩上等工事(その1)	羽生市大字上川崎地内 (市道4278号線)	土木	(有)新生興産	羽生市大字砂山366-2	令和2年12月23日	4,180,000	令和2年12月23日 ~ 令和3年3月26日	施工数量変更に伴う変更
						令和3年3月12日	4,736,600	令和2年12月23日 ~ 令和3年3月26日	
15	側溝新設工事(その2)	羽生市大字下新郷(1区)地内 (市道4184号線)	土木	(有)新生興産	羽生市大字砂山366番地2	令和3年2月3日	4,807,000	令和3年2月3日 ~ 令和3年3月31日	日数不足による工期延期
						令和3年3月31日	4,807,000	令和3年2月3日 ~ 令和3年6月30日	
16	羽生第1枝線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(中央工区)	土木	三建工業(株)	埼玉県羽生市大字三田ヶ谷679番地	令和3年2月25日	5,940,000	令和3年2月25日 ~ 令和3年3月31日	発注時期の遅れならびに、年度末繁忙期における資材等調達困難による工期延長
						令和3年2月25日	5,940,000	令和3年2月25日 ~ 令和3年5月16日	
17	中岩瀬配水場管理棟屋上防水外壁修繕工事	羽生市大字中岩瀬150番地 中岩瀬配水場	建築	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462番地	令和3年2月25日	9,350,000	令和3年2月25日 ~ 令和3年3月31日	資材調達等に不足の日数が生じたため、安全な施工・品質確保のため、工期を延長
						令和3年3月19日	9,350,000	令和3年2月25日 ~ 令和3年6月30日	
18	配水管布設替工事(その5)	羽生市大字砂山地内 (市道0213号線)	管	(株)ハトリ	羽生市南七丁目2番地2	令和3年2月25日	62,700,000	令和3年2月25日 ~ 令和3年3月31日	受注業者にて計画工程を検討した結果、工期内の完成が困難なため、工期を延長
						令和3年3月26日	62,700,000	令和3年2月25日 ~ 令和3年10月29日	