

令和3年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和4年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	側溝新設工事(その2)	羽生市大字砂山内(市道4213号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054	令和3年6月30日 令和3年10月14日	5,390,000 5,553,900	令和3年6月30日 ~ 令和3年11月30日 ~	交通誘導員の変更(増加)
2	配水管布設替工事(その4)	羽生市大字上新郷地内(一般県道上新郷埼玉線外)	管	(株)渡辺工務店	羽生市上新郷5567	令和2年12月9日 令和3年8月18日	33,550,000 37,048,000	令和2年12月9日 ~ 令和3年3月31日 令和2年12月9日 ~ 令和3年8月31日	道路復旧組成の変更、及び一部昼間施工から夜間施工へ変更
3	羽生市保健センター空調設備等改修工事	羽生市東7丁目5番地2	管	(株)ハトリ	羽生市南7丁目2番地2	令和3年4月28日 令和3年8月19日	40,700,000 42,238,810	令和3年4月28日 ~ 令和3年3月31日 令和3年4月28日 ~ 令和3年9月17日	アスベスト含有建材撤去工事及びPCB含有コンデンサ処分工事の追加
4	第1浄水場No.2、3ろ過機ろ材更新工事	羽生市南5丁目19番地5第1浄水場	機械器具	理水化学(株)埼玉営業所	さいたま市浦和区常盤9丁目11番12号	令和2年9月16日 令和3年5月27日	19,646,000 19,646,000	令和2年9月16日 ~ 令和3年3月12日 令和2年9月16日 ~ 令和4年1月31日	ろ過ポンプの故障により、試運転(ろ材洗浄及び活性化)が出来ないため
5	土留新設工事(その1)	羽生市大字日野手新田(三田ヶ谷1区)地内(市道7268号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和3年9月22日 令和3年12月7日	3,740,000 3,848,900	令和3年9月22日 ~ 令和3年12月22日 令和3年9月22日 ~ 令和3年12月22日	H形鋼仕様変更に伴う変更
6	403号橋補修工事	羽生市大字砂山内(市道0213号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和3年9月22日 令和3年12月14日	11,550,000 12,966,800	令和3年9月22日 ~ 令和4年3月31日 令和3年9月22日 ~ 令和4年3月31日	現地踏査による断面修復工の増工、舗装工の構造変更
7	転落防止柵設置工事	羽生市大字下岩瀬地内(市道4024号線)	とび・土工	(株)羽川工業	羽生市大字上岩瀬880番地	令和3年9月15日 令和3年12月15日	3,740,000 3,866,500	令和3年9月15日 ~ 令和4年1月21日 令和3年9月15日 ~ 令和4年1月21日	地元要望により転落防止柵の一部を門扉に変更
8	羽生市学校給食センター調理・洗浄室換気設備等改修工事	羽生市大字藤井下組685番地 羽生市学校給食センター	管	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手林2462	令和3年10月22日 令和3年12月16日	5,280,000 5,280,000	令和3年10月22日 ~ 令和4年1月31日 令和3年10月22日 ~ 令和4年3月31日	新型コロナウイルス感染症の影響により使用資機材の納期の遅延
9	永井揚水機場整備補修工事	羽生市大字下手子林字永井地内	機械器具	広総業(株)	鴻巣市本町2-1-7	令和3年11月5日 令和3年12月22日	7,018,000 7,106,000	令和3年11月5日 ~ 令和4年3月22日 令和3年11月5日 ~ 令和4年3月22日	操作盤外面の経年劣化に伴う塗装改修を追加
10	舗装補修工事(その7)	羽生市大字下手子林地内	ほ装	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462	令和3年8月27日 令和3年12月27日	13,970,000 14,465,000	令和3年8月27日 ~ 令和4年1月31日 令和3年8月27日 ~ 令和4年2月18日	計画高の変更に伴う盛土量の増加等による工事内容及び工期の変更
11	198号橋補修工事	羽生市大字上新郷地内(市道1149号線)	土木	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567番地	令和3年9月16日 令和4年1月17日	3,960,000 4,293,300	令和3年9月16日 ~ 令和4年3月31日 令和3年9月16日 ~ 令和4年3月31日	現地踏査による断面修復工の増工
12	側溝新設等工事(その3)	羽生市大字下新郷(3区)地内(市道4210号線)	土木	(有)新生興産	羽生市大字砂山366番地2	令和3年10月21日 令和4年1月17日	4,048,000 4,246,000	令和3年10月21日 ~ 令和4年2月11日 令和3年10月21日 ~ 令和4年3月4日	コンクリート厚増加に伴う変更
13	羽生市一般廃棄物最終処分場水処理設備定期修繕	羽生市大字弥勒553-1 羽生市一般廃棄物最終処分場	機械器具	水Kingエンジニアリング(株)	東京都港区港南一丁目7番18号	令和3年10月20日 令和4年1月24日	4,180,000 3,641,000	令和3年10月20日 ~ 令和4年3月11日まで 令和3年10月20日 ~ 令和4年3月29日まで	半導体不足の影響により資材調達が困難なため減額変更及び工期延長

令和3年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和4年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
14	電気計装設備更新工事	羽生市大字下羽生134番地第2浄水場 外1箇所	電気	荏原商事(株)関東支社	さいたま市大宮区桜木町4丁目247番地	令和3年11月5日	7,700,000	令和3年11月5日 ~ 令和4年3月11日	電気部品等の供給不足による納期遅延
						令和4年2月1日	7,700,000	令和3年11月5日 ~ 令和4年7月29日	
15	羽生第1幹線枝線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(北工区)外	土木	(株)羽川工業	埼玉県羽生市大字上岩瀬880番地	令和3年6月11日	112,200,000	令和3年6月11日 ~ 令和4年3月4日	国道横断部における、不明埋設物支障に伴う工法の変更。
						令和4年2月4日	126,357,000	令和3年6月11日 ~ 令和4年6月30日	
16	側溝改修工事(その3)	羽生市大字上新郷地内(市道1109号線)	土木	榎本工業(有)	羽生市大字桑崎805番地1	令和3年11月9日	3,300,000	令和3年11月9日 ~ 令和4年2月25日	電柱移設遅延に伴う施工日数不足による延長
						令和4年2月7日	3,300,000	令和3年11月9日 ~ 令和4年3月31日	
17	側溝新設工事(その5)	羽生市大字中手子林地内(市道9308号線)	土木	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462	令和3年10月21日	4,510,000	令和3年10月21日 ~ 令和4年2月11日	工種追加・数量変更による変更
						令和4年2月7日	5,263,500	令和3年10月21日 ~ 令和4年3月11日	
18	羽生第1枝線管渠布設工事(その2)	岩瀬土地区画整理事業地内(北・中央工区)	土木	(株)ハトリ	埼玉県羽生市南7丁目2番地2	令和3年9月7日	64,900,000	令和3年9月7日 ~ 令和4年2月25日	電柱移転遅延に伴う一部施工取止め、新型コロナウイルス蔓延による人員不足。
						令和4年2月10日	64,262,000	令和3年9月7日 ~ 令和4年3月28日	
19	羽生第1枝線管渠布設工事(その3)	岩瀬土地区画整理事業地内(北・中央工区)	土木	(株)長沢組	埼玉県羽生市大字尾崎585番地	令和3年10月5日	45,045,000	令和3年10月5日 ~ 令和4年3月4日	区画整理事業の進捗および地権者からの要望による、取付管等設置数の増加。
						令和4年2月10日	45,364,000	令和3年10月5日 ~ 令和4年3月4日	
20	第1浄水場No.2ろ過機浄水弁緊急修繕工事	羽生市南5丁目19番地5 第1浄水場	機械器具	理水化学(株)埼玉営業所	さいたま市浦和区常盤9丁目11番12号NJ5ビル	令和4年1月11日	3,267,000	令和4年1月11日 ~ 令和4年3月31日	電気部品等の供給不足による納期遅延
						令和4年2月21日	3,267,000	令和4年1月11日 ~ 令和4年9月30日	
21	配水管布設工事(北-1)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	(有)川島工業羽生営業所	羽生市大字北荻島393-1	令和3年9月1日	29,700,000	令和3年9月1日 ~ 令和4年2月25日	関連工事の遅延に伴う延長
						令和4年2月24日	29,700,000	令和3年9月1日 ~ 令和4年4月28日	
22	配水管布設工事(中央-24)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	(有)川島工業羽生営業所	羽生市大字北荻島393-1	令和3年10月3日	11,330,000	令和3年10月3日 ~ 令和4年2月25日	関連工事の遅延に伴う延長
						令和4年2月24日	11,330,000	令和3年10月3日 ~ 令和4年3月31日	
23	中岩瀬配水場フィルター盤内リアクトル・コンデンサー更新工事	羽生市大字中岩瀬150番地中岩瀬配水場	電気	藤田エンジニアリング(株)埼玉支店	熊谷市問屋町2-2-17	令和3年7月21日	9,240,000	令和3年7月21日 ~ 令和4年3月4日	関連工事の実施設計に伴う設置変更
						令和4年2月24日	7,777,000	令和3年7月21日 ~ 令和4年3月4日	
24	市道1230号線道路改良工事	羽生市大字上岩瀬地内	土木	(株)羽川工業	羽生市大字上岩瀬880番地	令和3年8月27日	13,200,000	令和3年8月27日 ~ 令和4年3月25日	軟弱地盤上の施工のため仮設工及び現道等の段差解消のため摺付工を追加。
						令和4年3月4日	14,498,000	令和3年8月27日 ~ 令和4年3月25日	
25	配水管布設替工事(その1)	羽生市大字上川俣地内(市道0201号線外)	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585	令和3年8月17日	32,120,000	令和3年8月17日 ~ 令和3年12月24日	占用位置変更に伴う数量増
						令和4年3月8日	34,265,000	令和3年8月17日 ~ 令和4年3月31日	
26	配水管撤去工事(その1)	羽生市大字上川俣地内(市道0201号線外)	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585	令和4年2月4日	13,420,000	令和4年2月4日 ~ 令和4年3月31日	関連工事の遅延に伴う延長
						令和4年3月8日	13,420,000	令和4年2月4日 ~ 令和4年6月30日	

令和3年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和4年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
27	道路改良工事(その1)	羽生市大字加羽ヶ崎地内 (市道0113号線)	土木	株渡辺工務店	羽生市大字上新郷 5567番地	令和3年9月2日	56,430,000	令和3年9月2日 ~ 令和4年3月31日	As殻処分量減工、表層施工 範囲増工
						令和4年3月14日	56,453,100	令和3年9月2日 ~ 令和4年3月31日	
28	配水管布設工事(その9)	羽生市大字上岩瀬地内(市 道1234号線)	管	有横須賀電機	羽生市南3丁目1番27 号	令和3年7月8日	58,080,000	令和3年7月8日 ~ 令和3年12月24日	関連工事との調整に伴う延 長
						令和4年3月25日	58,080,000	令和3年7月8日 ~ 令和4年5月31日	
29	配水管復旧工事	羽生市東8丁目、大字北袋 地内(中川253号橋)	管	有長峯設備	羽生市大字羽生430番 6	令和3年8月27日	17,050,000	令和3年8月27日 ~ 令和4年3月31日	関連工事の遅延に伴う延長
						令和4年3月25日	17,050,000	令和3年8月27日 ~ 令和4年6月30日	
30	配水管布設替工事(その1 1)	羽生市大字砂山地内(一般 国道122号外)	管	株加藤商事	さいたま市西区大字内 野本郷297番地4	令和3年9月30日	40,590,000	令和3年9月30日 ~ 令和4年3月31日	全国的な一部材料の出庫停 止による配管材料の納期遅 延
						令和4年3月29日	40,590,000	令和3年9月30日 ~ 令和4年7月29日	