

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和5年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	配水管撤去工事(その1)	羽生市大字上川俣地内(市道0201号線)	土木	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和4年2月4日	13,420,000	令和4年2月4日 ~ 令和4年3月31日	数量変更による変更
						令和4年6月2日	16,038,000	令和4年2月4日 ~ 令和4年6月30日	
2	植樹帯撤去等工事(その1)	羽生市東8丁目地内外(市道0125号線)	土木	㈱渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567	令和4年7月12日	11,137,500	令和4年7月12日 ~ 令和4年10月31日	植樹帯撤去工の増工 木くず処分量の増加
						令和4年10月31日	11,855,800	令和4年7月12日 ~ 令和4年10月31日	
3	市道1230号線道路改良工事	羽生市大字上岩瀬地内	土木	㈱羽川工業	羽生市大字上岩瀬880	令和4年11月8日	8,855,000	令和4年11月8日 ~ 令和5年2月28日	歩道工において、車両乗入れ1箇所を追加したことによる変更。
						令和5年2月20日	8,924,300	令和4年11月8日 ~ 令和5年2月28日	
4	歩道新設工事(その1)	羽生市大字喜右工門新田地内(市道0120号線)	土木	須藤建設㈱	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和4年2月7日	15,180,000	令和4年2月7日 ~ 令和5年1月31日	排水管接続工増工、車道舗装工増工、透水性舗装工減工、物価上昇に伴う単価変更
						令和4年12月14日	16,370,200	令和4年2月7日 ~ 令和5年1月31日	
5	歩道整備等工事(その1)	羽生市大字喜右工門新田地内(市道0120号線)	土木	須藤建設㈱	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和4年10月13日	11,429,000	令和4年10月13日 ~ 令和5年3月31日	仮設工増工、交通誘導員減工
						令和5年3月7日	12,148,400	令和4年10月13日 ~ 令和5年3月31日	
6	土留新設工事(その2)	羽生市大字秀安地内(市道8063号線)	土木	須藤建設㈱	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和4年12月27日	2,695,000	令和4年12月27日 ~ 令和5年3月28日	近接施工中工事の遅延による工期延長
						令和5年3月23日	2,695,000	令和4年12月27日 ~ 令和5年5月31日	
7	道路改良工事(その1)	羽生市大字加羽ヶ崎地内外(市道0113号線)	土木	㈱渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567	令和4年10月26日	47,520,000	令和4年10月26日 ~ 令和5年3月31日	電柱等の支障物件の移転の遅延による工期延長
						令和5年3月23日	47,520,000	令和4年10月26日 ~ 令和5年5月31日	
8	側溝新設工事(その4)	羽生市大字中手子林地内(市道9308号線)	土木	石合建設工業㈱	羽生市大字弥勒2268-1	令和4年12月9日	4,235,000	令和4年12月9日 ~ 令和5年3月24日	地元要望により、ヒューム管の布設替えや排水管接続箇所追加、Co処分、雑工事を追加
						令和5年3月17日	4,460,500	令和4年12月9日 ~ 令和5年3月31日	
9	歩道整備等工事(その2)	羽生市大字中岩瀬地内(市道4005号線)	土木	三建工業㈱	羽生市大字三田ヶ谷679番地	令和5年1月5日	6,344,800	令和5年1月5日 ~ 令和5年3月31日	工種追加・数量変更による変更(L型擁壁の延伸)
						令和5年2月28日	7,041,100	令和5年1月5日 ~ 令和5年3月31日	
10	舗装新設等工事(その1)	羽生市大字藤井上組(東)地内(市道6089号線)	土木	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和5年1月18日	4,169,000	令和5年1月18日 ~ 令和5年3月31日	個人による構造物設置工事による設計変更
						令和5年3月31日	4,169,000	令和5年1月18日 ~ 令和5年5月31日	
11	羽生第1枝線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(北工区)	土木	渡辺工務店・多胡建材特定建設工事共同企業体	羽生市大字上新郷5567番地	令和4年7月5日	58,080,000	令和4年7月5日 ~ 令和5年3月10日	関連工事の遅延に伴う工期延長。
						令和5年3月10日	58,080,000	令和4年7月5日 ~ 令和5年10月31日	
12	羽生第1枝線管渠布設工事(その2)	岩瀬土地区画整理事業地内(中央工区)	土木	三建工業㈱	羽生市大字三田ヶ谷679番地	令和4年7月26日	38,272,300	令和4年7月26日 ~ 令和4年12月23日	取付管及び汚水柵の減少に伴う契約金額の変更。
						令和4年12月12日	38,170,000	令和4年7月26日 ~ 令和4年12月23日	

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和5年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
13	羽生第1枝線管渠布設工事(その3)	岩瀬土地区画整理事業地内(北工区)	土木	㈱多胡建材	羽生市大字桑崎36番地	令和4年9月22日	14,300,000	令和4年9月22日 ~ 令和5年3月10日	関連工事の遅延に伴う工期延長。
						令和5年3月10日	14,300,000	令和4年9月22日 ~ 令和5年10月31日	
14	羽生第1枝線管渠布設工事(その4)	岩瀬土地区画整理事業地内(北工区)	土木	㈱多胡建材	羽生市大字桑崎36番地	令和4年12月27日	45,430,000	令和4年12月27日 ~ 令和5年3月10日	関連工事の遅延に伴う工期延長。
						令和5年3月10日	45,430,000	令和4年12月27日 ~ 令和5年10月31日	
15	羽生第1・2枝線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(中央・北工区)	土木	須藤建設㈱	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和4年6月24日	26,290,000	令和4年6月24日 ~ 令和4年10月14日	調査実施に伴う工期延長。取付管及び汚水柵の増加に伴う契約金額の変更。
						令和4年10月11日	27,522,000	令和4年6月24日 ~ 令和4年11月30日	
16	羽生第1・2枝線管渠布設工事(その2)	岩瀬土地区画整理事業地内(中央工区)	土木	三建工業㈱	羽生市大字三田ヶ谷679番地	令和4年9月22日	29,133,500	令和4年9月22日 ~ 令和5年3月10日	取付管の増加及び汚水柵の減少に伴う工種のみの変更。
						令和5年2月20日	29,133,500	令和4年9月22日 ~ 令和5年3月10日	
17	羽生第2枝線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(南工区)	土木	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和4年9月20日	8,800,000	令和4年9月20日 ~ 令和5年3月10日	取付管の増加及び汚水柵の減少に伴う契約金額の変更。
						令和5年2月20日	8,613,000	令和4年9月20日 ~ 令和5年3月10日	
18	汚水管渠補修繕	羽生市中央2丁目地内外	土木	三栄管理興業㈱	埼玉県北本市宮内五丁目414番地	令和4年11月30日	23,650,000	令和4年11月30日 ~ 令和5年3月24日	修繕箇所の減少に伴う契約金額の変更。
						令和5年2月16日	23,210,000	令和4年11月30日 ~ 令和5年3月24日	
19	羽生市市営住宅宮田団地外壁等改修工事	羽生市南8丁目16番5号羽生市市営住宅宮田団地	建築	㈱ハトリ	羽生市南7-2-2	令和4年9月5日	47,300,000	令和4年9月5日 ~ 令和5年1月31日	外壁及び屋上躯体の劣化補修数量増加による変更
						令和4年11月11日	48,746,482	令和4年9月5日 ~ 令和5年1月31日	
20	第2浄水場管理棟中央監視室屋上防水外壁修繕工事	羽生市大字下羽生134番地第2浄水場	建築	㈱ハトリ	羽生市南7-2-2	令和4年12月7日	11,550,000	令和4年12月7日 ~ 令和5年3月31日	外壁面等の劣化補修数量の増
						令和5年2月6日	12,848,000	令和4年12月7日 ~ 令和5年3月31日	
21	中岩瀬配水場配水ポンプ盤更新工事	羽生市大字中岩瀬150番地中岩瀬配水場	電気	藤田エンジニアリング㈱埼玉支店	熊谷市美土里町1-140	令和4年8月17日	171,820,000	令和4年8月17日 ~ 令和5年3月10日	受注生産製品の製作に時間を要しているため
						令和5年2月17日	171,820,000	令和4年8月17日 ~ 令和6年3月15日	
22	第2浄水場・中岩瀬配水場シーケンサ等更新工事	羽生市大字下羽生134番地第2浄水場外1箇所	電気	荏原商事㈱関東支社	さいたま市大宮区錦町682-2	令和5年2月2日	16,500,000	令和5年2月2日 ~ 令和5年3月31日	受注生産製品の製作に時間を要しているため
						令和5年3月6日	16,500,000	令和5年2月2日 ~ 令和6年3月8日	
23	配水管布設替工事(その1)	羽生市大字砂山地内(一般国道122号線外)	管	㈱加藤商事	さいたま市西区大字内野本郷297番地4	令和3年9月30日	40,590,000	令和3年9月30日 ~ 令和4年3月31日	工種追加・数量変更による変更
						令和4年7月1日	41,525,000	令和3年9月30日 ~ 令和4年7月29日	
24	配水管布設工事(その9)	羽生市大字上岩瀬地内(市道1234号線)	管	㈱横須賀電機	羽生市南3丁目1番27号	令和3年9月1日	58,080,000	令和3年7月8日 ~ 令和3年12月24日	工種追加・数量変更による変更
						令和4年6月1日	67,221,000	令和3年7月8日 ~ 令和4年6月30日	

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和5年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
25	配水管布設工事(北-1)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	㈲川島工業羽生営業所	羽生市大字北荻島393-1	令和3年9月1日	29,700,000	令和3年9月1日 ~ 令和4年2月25日	数量変更による変更
						令和4年4月25日	24,464,000	令和3年9月1日 ~ 令和4年4月28日	
26	配水管切廻し工事(その1)	羽生市大字羽生地内(市道2091号線)	管	㈲長峯設備	羽生市羽生430-6	令和4年4月28日	20,020,000	令和4年4月28日 ~ 令和4年8月30日	関連工事の遅延に伴う延長
						令和4年8月8日	20,020,000	令和4年4月28日 ~ 令和5年2月28日	
27	配水管布設替工事(その1)	羽生市大字上川俣地内(市道0101号線外)	管	㈱ハトリ	羽生市南7-2-2	令和4年5月31日	29,040,000	令和4年5月31日 ~ 令和4年10月20日	数量変更による変更
						令和4年9月16日	29,579,000	令和4年5月31日 ~ 令和4年10月20日	
28	配水管復旧工事	羽生市東8丁目、大字北袋地内(中川253号橋)	管	㈲長峯設備	羽生市羽生430-6	令和3年8月27日	17,050,000	令和3年8月27日 ~ 令和4年3月31日	関連工事の遅延に伴う延長
						令和4年6月28日	17,050,000	令和3年8月27日 ~ 令和4年9月30日	
29	配水管切廻し工事(その1)	羽生市大字羽生地内(市道2092号線外)	管	㈲長峯設備	羽生市大字羽生430-6	令和4年4月28日	20,020,000	令和4年4月28日 ~ 令和4年8月30日	関連工事の遅延に伴う延長
						令和5年1月30日	20,020,000	令和4年4月28日 ~ 令和5年3月28日	
30	配水管布設工事(その4)	羽生市大字喜右工門新田、北荻島地内(主要地方道羽生栗橋線外)	管	㈱栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462	令和4年7月20日	20,680,000	令和4年7月20日 ~ 令和5年1月31日	道路管理者の指示による仮復旧養生期間確保のための延長
						令和5年1月26日	20,680,000	令和4年7月20日 ~ 令和5年3月17日	
31	配水管布設工事(北-2)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	㈲川島工業羽生営業所	羽生市大字北荻島393-1	令和4年9月30日	47,300,000	令和4年9月30日 ~ 令和5年3月31日	関連工事の遅延に伴う延長
						令和5年3月17日	48,433,000	令和4年9月30日 ~ 令和5年11月30日	
32	配水管布設工事(南-16)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585	令和4年11月24日	5,280,000	令和4年11月24日 ~ 令和5年3月10日	協議期間の発生及び地元要望に伴う延長
						令和5年2月27日	5,280,000	令和4年11月24日 ~ 令和5年3月30日	
33	配水管布設工事(その2)	羽生市大字三田ヶ谷地内(市道0228号線外)	管	㈲川島工業羽生営業所	羽生市大字北荻島393-1	令和5年2月8日	8,580,000	令和5年2月8日 ~ 令和5年3月31日	使用材料の入荷遅延に伴う仮復旧養生期間確保のための延長
						令和5年3月3日	8,580,000	令和5年2月8日 ~ 令和5年5月31日	
34	配水管布設工事(その5)	羽生市大字下手子林地内(市道9165号線)	管	㈲横須賀電機	羽生市南3丁目1-27	令和5年3月8日	10,010,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月31日	工程調整に伴う延長
						令和5年3月17日	10,010,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年7月31日	
35	配水管布設替工事(その2)	羽生市中央1丁目、西1丁目地内(市道5111号線外)	管	㈲長峯設備	羽生市大字羽生430-6	令和5年3月8日	24,200,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月31日	工程調整に伴う延長
						令和5年3月24日	24,200,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年9月28日	
36	第2浄水場県水受水流量調節弁更新工事	羽生市大字下羽生134番地第2浄水場	管	荏原商事㈱関東支社	さいたま市大宮区錦町682-2	令和4年10月20日	14,850,000	令和4年10月20日 ~ 令和5年3月10日	受注生産製品の製作に時間を要しているため
						令和5年2月17日	14,850,000	令和4年10月20日 ~ 令和5年9月15日	

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和5年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
37	第1浄水場No.1ろ過ポンプ等修繕工事	羽生市南5丁目19番地5 第1浄水場	管	荏原商事(株)関東支社	さいたま市大宮区錦町682-2	令和5年3月8日	7,700,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月31日	受注生産製品の製作に時間を要しているため
						令和5年3月20日	7,700,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年10月31日	
38	舗装補修工事(その4)	羽生市大字下手子林地内(市道0242号線)	舗装	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462	令和4年6月24日	8,558,000	令和4年6月24日 ~ 令和4年9月14日	交通誘導員の増員
						令和4年9月1日	8,676,800	令和4年6月24日 ~ 令和4年9月14日	
39	道路環境改善工事(その7)	羽生市大字藤井下組地内(市道7382号線)	舗装	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567	令和4年12月7日	12,214,400	令和4年12月7日 ~ 令和5年3月24日	路盤工追加施工、土砂運搬距離の変更
						令和5年3月15日	13,153,800	令和4年12月7日 ~ 令和5年3月24日	
40	舗装補修工事(その3)	羽生市大字砂山地内(市道4213号線)	舗装	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和4年9月26日	4,057,900	令和4年9月26日 ~ 令和5年1月23日	既設舗装版厚が想定より厚かったことによる処分量増による変更
						令和4年12月20日	4,121,700	令和4年9月26日 ~ 令和5年1月23日	
41	道路新設工事	羽生市大字上新郷地内	舗装	(株)島田建材	羽生市大字桑崎606	令和4年9月22日	1,837,000	令和4年9月22日 ~ 令和5年1月18日	数量変更による変更(盛土量の増加)
						令和5年1月10日	2,055,900	令和4年9月22日 ~ 令和5年1月18日	
42	道路環境改善工事(その1)	羽生市大字稲子地内(市道2197号線外)	舗装	(株)羽川工業	羽生市大字上岩瀬880	令和4年9月26日	4,052,400	令和4年9月26日 ~ 令和4年12月21日	試掘した結果、路盤がないことが発覚したため、上層路盤を追加による変更
						令和5年12月2日	4,313,100	令和4年9月26日 ~ 令和4年12月21日	