

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和8年4月1日 現在

単位：円（税込）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
1	394号橋補修工事	羽生市大字下新郷地内 (市道4211号線)	土木	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷 5567番地	令和6年11月7日	10,513,000	令和7年3月11日	～ 令和7年4月30日	現場条件の変更に係る施工 内容の変更
						令和7年4月16日	11,621,800	令和7年3月11日	～ 令和7年4月30日	
2	用排水路整備工事（その 1）	羽生市大字須影地内	土木	三建工業(株)	羽生市大字三田ヶ谷 679番地	令和7年12月22日	9,130,000	令和7年12月22日	～ 令和8年3月27日	新たに陥没が発生している 箇所を確認した外、掘削の 際にC0殺が発生したため
						令和8年1月21日	9,295,000	令和7年12月22日	～ 令和8年3月27日	
3	用排水路整備工事（その 2）	羽生市大字稲子地内外	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番 地	令和7年12月16日	7,700,000	令和7年12月16日	～ 令和8年3月19日	設置予定の構造物が受注生 産品であり、資材調達に時 間を要したため
						令和8年3月10日	7,700,000	令和7年12月16日	～ 令和8年3月31日	
4	污水管渠等補修修繕	羽生市中央2丁目地内外	土木	タカマツ(株)	北本市石戸宿三丁目 91番2号	令和7年10月17日	24,860,000	令和7年10月17日	～ 令和8年3月27日	調査時点からの状況変化に よる差異に伴う、工法及び 数量の変更
						令和8年3月16日	22,836,000	令和7年10月17日	～ 令和8年3月27日	
5	道路拡幅工事（その1）	羽生市大字神戸地内外 (市道0134号線)	土木	(株)栗本建設工 業	羽生市大字下手子林 2462番地	令和7年7月2日	10,890,000	令和7年7月2日	～ 令和8年2月27日	施工していたところ、設計 にはない構造物や横断管が 埋設されており、撤去や再 接続が必要になったため
						令和8年2月17日	12,453,100	令和7年7月2日	～ 令和8年2月27日	
6	道路改良工事（その1）	羽生市大字藤井下組地内 (市道0118号線)	土木	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷 5567番地	令和7年9月25日	48,400,000	令和7年9月25日	～ 令和8年3月31日	支障物件移転の遅延及び競 合工事との調整による工期 延長
						令和8年3月27日	48,400,000	令和7年9月25日	～ 令和8年6月30日	
7	弁天橋架替工事（既存橋撤 去）	羽生市大沼2丁目地内（市 道0109号線）	土木	(株)折田土工建 業	羽生市南6丁目11番地 2	令和7年7月23日	105,600,000	令和7年7月23日	～ 令和8年3月31日	水路管理者と協議の結果、 工種が増工し、施工日数が 不足したため
						令和7年12月19日 令和8年3月26日	136,952,200	令和7年7月23日	～ 令和8年5月29日	
8	第2浄水場No.6・7配水 ポンプ更新工事	羽生市大字下羽生134 番地 第2浄水場	電気	荏原商事(株)関 東支社	さいたま市大宮区錦 町682番地2	令和6年3月13日	231,000,000	令和6年3月13日	～ 令和8年2月27日	緊急遮断弁の動作不良によ る配管凍結の追加等
						令和7年12月12日	233,475,000	令和6年3月13日	～ 令和8年2月27日	
9	中岩瀬配水場盤内蓄電池更 新工事	羽生市大字中岩瀬150 番地 中岩瀬配水場	電気	タフテクニカル (株)	羽生市大字稲子664番 地4	令和7年8月15日	27,321,800	令和7年8月15日	～ 令和8年3月27日	受注終了に伴う駆け込み需 要により、納期に時間を要 するため
						令和8年1月16日	27,321,800	令和7年8月15日	～ 令和8年6月30日	
10	配水管切廻し工事（その 1）	羽生市大字須影地内（一 般国道125号バイパス外）	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番 地	令和6年12月19日	30,580,000	令和6年12月19日	～ 令和7年8月29日	本復旧範囲の変更、処分費 の追加、車両進入防止柵の 撤去・復旧の追加。
						令和7年8月8日	31,152,000	令和6年12月19日	～ 令和7年8月29日	

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和8年4月1日 現在

単位：円（税込）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
11	配水管布設替工事（その2）	羽生市大字上川俣地内（市道0101号線）	管	（有）長峯設備	羽生市大字羽生430番地6	令和7年6月11日	30,360,000	令和7年6月11日	～ 令和7年12月19日	がれき類撤去・処分費及び本復旧面積の増
						令和7年12月1日	31,823,000	令和7年6月11日	～ 令和7年12月19日	
12	配水管布設工事（その1）	羽生市大字砂山地内（一般国道122号線外）	管	（株）ハトリ	羽生市南7丁目2番地2	令和7年6月19日	138,600,000	令和7年6月19日	～ 令和8年3月13日	推進立坑の工法について、検討及び変更協議に時間を要したため
						令和8年3月10日	138,600,000	令和7年6月19日	～ 令和8年5月29日	
13	【ゼロ債務】舗装補修工事（その1）	羽生市大字下新田地内（市道0106号線）	舗装	（株）長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和7年3月5日	8,422,700	令和7年3月5日	～ 令和7年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和7年7月14日	8,578,900	令和7年3月5日	～ 令和7年7月31日	
14	【ゼロ債務】舗装補修工事（その2）	羽生市大字喜右工門新田地内（市道0120号線）	舗装	（株）島田建材	羽生市大字桑崎606番地	令和7年3月5日	6,355,800	令和7年3月5日	～ 令和7年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和7年7月4日	6,435,000	令和7年3月5日	～ 令和7年7月31日	
15	【ゼロ債務】舗装補修工事（その3）	羽生市南5丁目地内（市道5257号線）	舗装	須藤建設（株）	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和7年3月7日	4,120,600	令和7年3月7日	～ 令和7年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和7年6月30日	4,185,500	令和7年3月7日	～ 令和7年7月31日	
16	【ゼロ債務】舗装補修工事（その4）	羽生市大字羽生地内（市道2093号線外）	舗装	（有）栄工業	羽生市大字稲子615番地	令和7年3月11日	3,804,900	令和7年3月11日	～ 令和7年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和7年6月30日	4,314,200	令和7年3月11日	～ 令和7年7月31日	
17	舗装改良工事（その1）	羽生市大字須影地内（市道0116号線）	舗装	須藤建設（株）	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和7年8月22日	4,545,200	令和7年8月22日	～ 令和7年10月31日	周辺環境を考慮し、必要となる誘導員数に変更が生じたため
						令和7年10月17日	4,884,000	令和7年8月22日	～ 令和7年10月31日	
18	舗装補修等工事（その1）	羽生市大字今泉地内（市道7099号線外）	舗装	三建工業（株）	羽生市大字三田ヶ谷679番地	令和7年10月2日	4,020,500	令和7年10月2日	～ 令和8年1月30日	増工及び施工内容の変更により、数量に変更が生じたため
						令和7年12月26日	4,100,800	令和7年10月2日	～ 令和8年1月30日	
19	舗装補修工事（その8）	羽生市大字尾崎地内（市道2320号線）	舗装	（株）島田建材	羽生市大字桑崎606番地	令和7年12月4日	4,207,500	令和7年12月4日	～ 令和8年2月27日	既存路線との取付部に段差が生じるため、支障の無いよう舗装をやり替える必要があるため
						令和8年2月16日	4,265,800	令和7年12月4日	～ 令和8年2月27日	
20	舗装新設工事（その5）	羽生市大字三田ヶ谷（1区）地内外（市道7346号線外）	舗装	須藤建設（株）	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和7年12月16日	7,499,800	令和7年12月16日	～ 令和8年2月27日	各路線の組成を変更したことにより、残土量に変更が生じたため
						令和8年1月19日 令和8年3月13日	7,670,300	令和7年12月16日	～ 令和8年3月31日	
21	県水受水流量計等更新工事	羽生市大字中岩瀬150番地 中岩瀬配水場 外2箇所	水道施設	荏原商事（株）関東支社	さいたま市大宮区錦町682番地2	令和8年1月26日	85,250,000	令和8年1月26日	～ 令和8年3月27日	盤内部品・材料の納期に時間を要するため
						令和8年3月16日	85,250,000	令和8年1月26日	～ 令和9年2月26日	