

平成29年度 変更契約の内容に関する事項の公表

平成30年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	配水管布設替工事(その8)	羽生市大字上川俣地内(市道0202号線)	管	㈱長峯設備	羽生市大字羽生430-6	平成29年5月24日	25,380,000	平成29年5月24日 ~ 平成29年9月8日	舗装本復旧面積の増加
						平成29年8月21日	25,887,600	平成29年5月24日 ~ 平成29年9月8日	
2	舗装補修工事(その5)	中央2・3丁目地内外(市道5095号線外)	ほ装	羽生工業(株)	羽生市東4丁目6-11	平成29年5月31日	8,316,000	平成29年5月31日 ~ 平成29年9月1日	切削機の運搬日数の増加
						平成29年9月1日	8,546,040	平成29年5月31日 ~ 平成29年9月1日	
3	道路改良工事(その1)	大字下新田(4区・5区)地内(市道4142号線)	土木	㈱渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567番地	平成29年6月9日	10,692,000	平成29年6月9日 ~ 平成29年9月15日	事業延伸に伴う側溝の増工
						平成29年8月10日	12,214,800	平成29年6月9日 ~ 平成29年9月15日	
4	配水管布設工事(その14)	羽生市大字下子林地内(市道0121号線)	管	㈱栗本建設工業	羽生市大字下子子林2462	平成29年6月9日	6,696,000	平成29年6月9日 ~ 平成29年9月29日	舗装本復旧工事の施工不要
						平成29年9月15日	6,274,800	平成29年6月9日 ~ 平成29年9月29日	
5	側溝新設工事(その11)	大字与兵工新田地内(市道7388号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054番地	平成29年7月5日	4,212,000	平成29年7月5日 ~ 平成29年10月27日	表層工の増加
						平成29年9月22日	5,151,600	平成29年7月5日 ~ 平成29年10月27日	
6	側溝改修工事(その3)	大字上新郷(9区)地内(市道1197号線)	土木	㈱島田建材	羽生市大字桑崎606番地	平成29年7月5日	3,672,000	平成29年7月5日 ~ 平成29年10月10日	側溝改修延長の増加
						平成29年10月3日	4,087,800	平成29年7月5日 ~ 平成29年10月10日	
7	側溝改修工事(その3)	大字上新郷(9区)地内(市道1197号線)	土木	㈱島田建材	羽生市大字上岩瀬番地	平成29年7月5日	3,672,000	平成29年7月5日 ~ 平成29年10月10日	側溝布設工の増加
						平成29年10月3日	4,087,800	平成29年7月5日 ~ 平成29年10月10日	
8	配水管布設替工事(その6)	羽生市北3丁目、大字羽生地内(市道5044号線)	管	河本工業(株)羽生営業所	羽生市南5丁目15-13	平成29年7月5日	52,920,000	平成29年7月5日 ~ 平成29年11月30日	夜間施工に伴う労務費の割増及び交通誘導員増員等による変更
						平成29年11月6日	59,205,600	平成29年7月5日 ~ 平成29年12月15日	
9	羽生第2幹線管渠布設工事(その3)	岩瀬土地区画整理事業地内(南工区)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054番地	平成29年7月26日	30,240,000	平成29年7月26日 ~ 平成30年3月9日	敷鉄板等の数量及び取付管等の数量の変更
						平成30年2月8日	30,450,600	平成29年7月26日 ~ 平成30年3月9日	
10	内谷橋補修工事(その2)	大字弥勒地内(市道0122号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門神殿1054番地	平成29年8月16日	59,400,000	平成29年8月16日 ~ 平成30年2月9日	高欄・地覆補修の減少
						平成29年12月20日	59,205,600	平成29年8月16日 ~ 平成30年2月9日	
11	羽生第2幹線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(南工区)	土木	ハトリ・長沢特定建設工事共同企業体	羽生市南七丁目2番地2羽生市大字尾崎585	平成29年8月18日	59,940,000	平成29年8月18日 ~ 平成30年3月16日	工事延長の減及び取付管の増に伴う数量の変更
						平成30年2月15日	56,181,600	平成29年8月18日 ~ 平成30年3月16日	
12	羽生第2幹線管渠布設工事(その2)	岩瀬土地区画整理事業地内(南工区)	土木	羽川・三建特定建設工事共同企業体	羽生市大字上岩瀬880番地羽生市大字三田ヶ谷679番地	平成29年8月18日	61,560,000	平成29年8月18日 ~ 平成30年3月16日	水道管の切廻しの増及び取付管等の減に伴う数量の変更
						平成30年2月15日	61,884,000	平成29年8月18日 ~ 平成30年3月16日	
13	羽生第2幹線管渠布設工事(その4)	岩瀬土地区画整理事業地内(南工区)	土木	渡辺工務店・栗本建設工業特定建設工事共同企業体	羽生市大字上新郷5567番地羽生市大字下子子林2462番地	平成29年8月18日	41,040,000	平成29年8月18日 ~ 平成30年3月9日	舗装復旧及び取付管等の減に伴う数量の変更
						平成30年2月14日	38,566,800	平成29年8月18日 ~ 平成30年3月23日	
14	国道122号交差点改良工事	羽生市大字下岩瀬地内(一般国道122号)	土木	㈱ハトリ	羽生市南7丁目2番地2	平成29年8月25日	75,600,000	平成29年8月25日 ~ 平成30年2月28日	信号機移設遅延のため
						平成29年12月1日	78,310,800	平成29年8月25日 ~ 平成30年3月30日	
15	道路改良工事(その2)	羽生市大字下岩瀬地内(市道0208号線)	土木	羽生工業(株)	羽生市東4丁目6番11号	平成29年8月25日	46,656,000	平成29年8月25日 ~ 平成30年2月28日	信号機移設遅延のため
						平成29年12月4日	49,399,200	平成29年8月25日 ~ 平成30年3月30日	
16	国道122号交差点改良工事	大字下岩瀬地内	土木	㈱ハトリ	羽生市南7丁目2番地2	平成29年8月25日	75,600,000	平成29年8月25日 ~ 平成30年2月28日	路面切削工・舗装工の増加
						平成29年12月1日	78,310,800	平成29年8月25日 ~ 平成30年3月30日	
17	道路改良工事(その2)	大字下岩瀬地内(市道0208号線)	土木	羽生工業(株)	羽生市東4丁目6番11号	平成29年8月25日	46,656,000	平成29年8月25日 ~ 平成30年2月28日	地先境界工の追加
						平成29年12月4日	49,399,200	平成29年8月25日 ~ 平成30年3月30日	

平成29年度 変更契約の内容に関する事項の公表

平成30年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
18	配水管布設替工事(その11)	羽生市南6丁目地内 (主要地方道羽生栗橋線)	管	㈱ハトリ	羽生市南7丁目2-2	平成29年9月5日	20,520,000	平成29年9月5日 ~ 平成30年2月28日	舗装本復旧の変更等
						平成30年2月1日	22,885,200	平成29年9月5日 ~ 平成30年2月28日	
19	配水管布設替工事(その4)	羽生市大字本川俣地内 (市道2111号線、2120号線)	管	㈱長沢組	羽生市大字尾崎 585番地	平成29年9月5日	31,860,000	平成29年9月5日 ~ 平成29年12月8日	止水方法の変更
						平成29年11月29日	33,717,600	平成29年9月5日 ~ 平成29年12月8日	
20	用排水路整備工事(その6)	羽生市大字常木字辻地内	土木	折田土建工業㈱	羽生市南6丁目11番 地2	平成29年9月7日	10,476,000	平成29年9月7日 ~ 平成30年2月13日	ガードレール工の増加
						平成30年1月25日	10,918,800	平成29年9月7日 ~ 平成30年2月13日	
21	側溝改修工事(その1)	大字小松地内(市道0124号 線)	土木	㈱多胡建材	羽生市大字桑崎36 番地	平成29年9月7日	5,940,000	平成29年9月7日 ~ 平成29年12月20日	現場状況による工期延期
						平成29年11月20日	5,940,000	平成29年9月7日 ~ 平成30年2月20日	
22	側溝新設等工事(その1)	大字下手子林地内(市道 0121号線)	土木	㈱栗本建設工業	羽生市大字下手子 林2462番地	平成29年9月7日	9,072,000	平成29年9月7日 ~ 平成30年1月31日	側溝嵩上工、舗装工の増加
						平成29年12月22日	11,263,320	平成29年9月7日 ~ 平成30年3月5日	
23	側溝新設等工事(その5)	大字下新郷地内(市道0107 号線)	土木	㈱渡辺工務店	羽生市大字上新郷 5567番地	平成29年9月7日	9,936,000	平成29年9月7日 ~ 平成30年1月31日	側溝布設工の増加
						平成29年11月8日	10,901,520	平成29年9月7日 ~ 平成30年1月31日	
24	側溝新設工事(その7)	大字小須賀地内(市道2472 号線)	土木	㈱多胡建材	羽生市大字桑崎36 番地	平成29年9月13日	5,400,000	平成29年9月13日 ~ 平成29年12月15日	現場状況による工期延期
						平成29年11月30日	5,400,000	平成29年9月13日 ~ 平成30年1月31日	
25	舗装新設等工事(その1)	大字北荻島地内(市道9267 号線)	ほ装	㈱栗本建設工業	羽生市大字下手子 林2462番地	平成29年9月13日	5,076,000	平成29年9月13日 ~ 平成29年12月13日	埋設管の補修が生じたため工期延期
						平成29年11月20日	5,076,000	平成29年9月13日 ~ 平成30年1月19日	
26	配水管布設工事(南一4)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	須藤建設㈱	羽生市大字 喜右工門新田1054	平成29年9月27日	12,204,000	平成29年9月27日 ~ 平成30年3月9日	配水管布設ルート変更
						平成30年2月9日	12,614,400	平成29年9月27日 ~ 平成30年3月9日	
27	配水管布設工事(南一5)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	(有)川島工業 羽生営業所	羽生市大字北荻島 393-1	平成29年9月27日	6,480,000	平成29年9月27日 ~ 平成30年3月9日	布設ルート変更に伴う数量増加
						平成30年3月5日	6,890,400	平成29年9月27日 ~ 平成30年3月23日	
28	配水管布設工事(南一6)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	羽生工業㈱	羽生市東4丁目6- 11	平成29年9月27日	11,988,000	平成29年9月27日 ~ 平成30年3月16日	布設ルート変更 取出替工事の追加
						平成30年2月9日	12,193,200	平成29年9月27日 ~ 平成30年3月16日	
29	配水管布設工事(南一7)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	㈱長沢組	羽生市大字尾崎 585番地	平成29年9月27日	16,610,400	平成29年9月27日 ~ 平成30年3月16日	布設ルート変更に伴う数量増加
						平成30年2月26日	18,068,400	平成29年9月27日 ~ 平成30年3月16日	
30	側溝新設等工事(その3)	大字神戸地内(市道8309号 線)	土木	㈱栗本建設工業	羽生市大字下手子 林2462番地	平成29年10月25日	5,292,000	平成29年10月25日 ~ 平成30年2月2日	工事延長の減少
						平成29年12月22日	3,693,600	平成29年10月25日 ~ 平成30年2月2日	
31	配水管布設替工事(その7)	羽生市大字秀安、下羽生地 内 (市道8089号線外)	管	㈱ハトリ	羽生市南7丁目2- 2	平成29年11月1日	50,760,000	平成29年11月1日 ~ 平成30年3月9日	舗装本復旧面積の増加
						平成30年3月5日	51,948,000	平成29年11月1日 ~ 平成30年3月23日	
32	配水管布設替工事(その1 2)	羽生市南1.3丁目地内 (主要地方道羽生外野栗橋 線)	管	(有)横須賀電機	羽生市南3丁目 1番27号	平成29年11月1日	26,028,000	平成29年11月1日 ~ 平成30年3月9日	休工指示による工期等の変更
						平成30年2月19日	28,630,800	平成29年11月1日 ~ 平成30年4月27日	
33	交差点改良工事(その1)	大字下川崎地内(市道0114 号線外)	土木	㈱羽川工業	羽生市大字上岩瀬 880番地	平成29年11月29日	18,576,000	平成29年11月29日 ~ 平成30年3月30日	舗装工の増加
						平成30年2月13日	19,008,000	平成29年11月29日 ~ 平成30年3月30日	
34	防火水槽撤去工事	西4丁目地内	土木	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585 番地	平成29年11月29日	2,916,000	平成29年11月29日 ~ 平成30年3月9日	地中埋設ガラ処分工の追加
						平成30年2月16日	4,309,200	平成29年11月29日 ~ 平成30年3月16日	

平成29年度 変更契約の内容に関する事項の公表

平成30年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
35	土留新設工事(その2)	大字上新郷(7区)地内(市道0206号線)	土木	㈱島田建材	羽生市大字上岩瀬番地	平成29年12月13日	7,344,000	平成29年12月13日 ~ 平成30年3月16日	転落防止柵工の減少
						平成30年2月2日	5,781,240	平成29年12月13日 ~ 平成30年3月16日	
36	道路拡幅工事(その1)	大字発戸地内(市道2399号線)	土木	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585番地	平成29年12月13日	13,338,000	平成29年12月13日 ~ 平成30年3月30日	舗装工の減少
						平成30年2月28日	11,880,000	平成29年12月13日 ~ 平成30年3月30日	