令和8年度　変更契約の内容に関する事項の公表

令和8年10月1日　現在

単位：円（税込）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	側溝改修等工事（その１）	羽生市西１丁目地内（市道５１２６号線外）	土木	㈲新生興産	羽生市大字砂山366-2	令和7年11月28日	3,817,000	令和7年11月28日　～　令和8年6月5日	周辺の損傷を考慮し舗装面積増工
						令和8年5月1日	4,180,000	令和7年11月28日　～　令和8年6月5日	
2	道路拡幅工事（その２）	羽生市大字上岩瀬（中妻）地内（市道１２３７号線）	土木	㈱島田建材	羽生市大字桑崎606	令和8年2月19日	4,391,200	令和8年2月19日　～　令和8年7月17日	物価上昇に伴うインフレスライド
						令和8年5月29日	4,550,700	令和8年2月19日　～　令和8年7月17日	
3	道路改良工事（その１）	羽生市大字藤井下組地内（市道０１１８号線）	土木	㈱渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567	令和7年9月25日	48,400,000	令和7年9月25日　～　令和8年6月30日	既設アスファルトが想定よりも厚かったことにより、アスファルト運搬・処分の増工
						令和8年6月19日	48,741,000	令和7年9月25日　～　令和8年6月30日	
4	弁天橋架替工事（既存橋撤去）	羽生市大沼2丁目地内（市道０１０９号線）	土木	折田土建工業㈱	羽生市南6丁目11-2	令和7年7月23日	105,600,000	令和7年7月23日　～　令和8年3月31日	上部工桁内に発泡スチロールの存在が発覚したため廃プラスチック処分を追加。上部工切断時の濁水流出防止のためワイヤーブリッジ足場を追加。橋台撤去にあたり影響範囲のため護岸撤去を追加。周辺構造物への影響、掘削部への水の流入を防ぐためA2橋台鋼矢板を追加。既存道路保護、作業スペース確保のため敷鉄板追加。
						令和7年12月19日	139,522,000	令和7年7月23日　～　令和8年3月31日	
						令和8年3月26日	139,522,000	令和7年7月23日　～　令和8年5月29日	設計との差異が出たため掘削土量変更、仮締切内の排水のため水替工追加、護岸保護のため仮護岸追加
						令和8年5月19日	140,730,700	令和7年7月23日　～　令和8年5月29日	
5	配水管布設工事（その１）	羽生市大字砂山地内（一般国道１２２号線外）	管	㈱ハトリ	羽生市南7丁目2番地2	令和7年6月11日	138,600,000	令和7年6月11日　～　令和8年3月13日	推進工法の変更による減
						令和8年5月12日	119,658,000	令和7年6月11日　～　令和8年5月29日	

令和8年度　　変更契約の内容に関する事項の公表

令和8年10月1日　現在

単位：円（税込）

6	羽生市立小学校プール施設循環浄化装置交換工事	羽生市大字上新郷5716番地 新郷第一小学校　外5校	管	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和8年2月3日	11,110,000	令和8年2月3日　～　令和8年5月29日	受注生産に伴うプール循環浄化ポンプの納期が長期化したため
						令和8年5月15日	11,110,000	令和8年2月3日　～　令和8年6月30日	
7	【ゼロ債務】舗装補修工事（その７）	羽生市大字名地内（市道０１０３号線）	舗装	㈱島田建材	羽生市大字桑崎606	令和8年2月27日	4,364,800	令和8年2月27日　～　令和8年7月31日	物価上昇に伴うスライド
						令和8年5月20日	4,662,900	令和8年5月20日　～　令和8年7月31日	
8	【ゼロ債務】舗装補修工事（その２）	羽生市大字下新田地内（市道０１０７号線）	舗装	㈱島田建材	羽生市大字桑崎606	令和8年2月20日	5,372,400	令和8年2月20日　～　令和8年7月31日	物価上昇に伴うインフレスライド
						令和8年5月22日	5,702,400	令和8年2月20日　～　令和8年7月31日	
9	【ゼロ債務】舗装補修工事（その３）	羽生市大字上川崎地内（市道０１１４号線）	舗装	㈲栄工業	羽生市大字稲子615-1	令和8年2月19日	10,736,000	令和8年2月19日　～　令和8年7月31日	物価上昇に伴うインフレスライド
						令和8年6月10日	12,208,900	令和8年2月19日　～　令和8年7月31日	
10	【ゼロ債務】舗装補修工事（その４）	羽生市大字須影地内（市道０２１４号）	舗装	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585	令和8年2月20日	6,686,900	令和8年2月20日　～　令和8年7月31日	物価上昇に伴うインフレスライド
						令和8年6月10日	7,195,100	令和8年2月20日　～　令和8年7月31日	
11	【ゼロ債務】舗装補修工事（その５）	羽生市南５丁目地内（市道５２４７号線）	舗装	㈱栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462	令和8年2月27日	5,316,300	令和8年2月27日　～　令和8年7月31日	物価上昇に伴うスライド 施工延長延伸による請負代金額の増額
						令和8年7月17日	6,120,400	令和8年7月17日　～　令和8年7月31日	
12	舗装補修工事（その１４）	羽生市大字藤井上組(西)地内（市道６０６７号線外）	舗装	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585	令和8年6月16日	3,791,700	令和8年6月16日　～　令和8年10月16日	施工範囲の増加により、数量が変更になったため。
						令和8年10月1日	4,029,300	令和8年6月16日　～　令和8年10月16日	